Serviço	Porta Marca Dorma (Estacionamento - lado esq. visto de fora) - 05	Porta Marca Dorma (Porta central) - 06	Porta Marca Dorma (Estacionamento - lado dir. visto de fora) - 07	Porta Marca Dorma (Saída exército) - 08
16. Verificar possíveis desgastes das peças componentes dos equipamentos	✓	✓	✓	✓
17. Verificar e testar os controles remotos utilizados na operacionalização das portas	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
18. Verificar e corrigir o funcionamento dos sensores de presença que fizerem parte do sistema de acionamento das portas	✓	✓	✓	✓
19. Realizar a lubrificação dos componentes (trilhos, engrenagens etc.)	Não Necessário	Não Necessário	Não Necessário	Não Necessário
20. Verificar a fixação correta de todos os parafusos dos componentes no interior do automatismo.	✓	✓	✓	✓
21. Verificar a limpeza dos carrinhos e da guia de deslizamento	✓	✓	✓	✓
22. Verificar a tensão correta da correia	✓	✓	✓	✓
23. Verificar o estado de desgaste da correia e das rodas dos carrinhos	✓	✓	✓	✓
24. Verificar o engate correto do bloqueio e o funcionamento do cabo de desbloqueio	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
Observações:	Porta OK	Porta OK	Porta OK	Porta OK

Data: 21/01/2026

Assinatura técnico Maxitech: _____

Assinatura ALESP: _____